

А К Т № 1

весеннего комиссионного осмотра железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов и переездов ООО «Логистический Парк «Янино»,
(Договор № 16/ЛПЯ/25 от «10» марта 2025 г.)

г. Санкт-Петербург

«06» мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что «06» мая 2025 г. произведен осмотр и промеры ж.д. путей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, съезда СП4-СП4а и стрелочных переводов №№ 1к, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 9, 10 ООО «Логистический Парк «Янино».

В ходе проверки обнаружены следующие неисправности:

№ п/п	Обнаруженные неисправности	Объем, протяженность, кол-во	Мероприятия по устранению	Потребность в материалах	Отметка об устранении неисправности (дата, подпись)
1	Путь № 5 на тупиковом упоре закрепить резиновую накладку	1 шт.	Закрепление резиновой накладки		01.07.2025 г.
2	Пути № 5, № 6 установить клеммные болты	12 шт.	Установка клеммных болтов	Клеммные болты – 12 шт.	01.07.2025 г.
3	Пути № 5, № 6 очистить желоба переездов	2 шт.	Очистка желобов		01.06.2025 г.
4	СП 9 обточить сердечник крестовины и наплавить	1 шт.	Обточка и наплавка крестовины		01.08.2025 г.
5	СП 9 закрепить болты в стыке рамного рельса	4 шт.	Закрепление болтов		01.06.2025 г.
6	Переезд перед СП 9 в стыке устранить вертикальную ступеньку 4,5 мм, вскрыть стыки от асфальта	1 шт.	Устранение ступеньки со вскрытием асфальтового покрытия в стыке		01.09.2025 г.
7	Между переездом и началом контррельса закрепить стыковые болты	4 шт.	Закрепление стыковых болтов		01.06.2025 г.
8	СП 6 в стыке рамного рельса заменить 6 брусьев	3 шт.	Замена брусьев	Брусья 3 шт.	01.11.2025 г.
9	СП 6 отрегулировать обе закладки	2 шт.	Регулировка закладок		01.06.2025 г.
10	СП 6 закрепить лапки-удержки в крестовине	4 шт.	Закрепление лапки-удержки		01.07.2025 г.
11	За СП 6 по направлению пути № 1, 4 звено, левая нить, заменить ОДР 12,5 м	12,5 м	Замена ОДР	Рельс 12,5 м	01.11.2025 г.
12	За СП 6 по направлению пути № 1, 3 звено, левая нить, снять лишние регулировочные прокладки и выправить путь	20 к.шп.	Выправка пути		01.09.2025 г.
13	Пути № 1, № 3 отремонтировать внутрицеховые тупиковые упоры	2 шт.	Ремонт тупиковых упоров (заменить деревянные вставки)	Деревянные вставки	01.10.2025 г.
14	Путь № 3 установить знак «Тупиковое заграждение»	1 шт.	Установка знака	Знак	01.07.2025 г.
15	СП 5 закрепить болты в правом контррельсе	12 шт.	Закрепление болтов		01.06.2025 г.
16	СП 5 в переводной кривой заменить 6 негодных брусьев	6 шт.	Замена брусьев	4 бруса L=3,5 м 2 бруса L=3,75 м	01.11.2025 г.

17	СП 5 отрегулировать левую закладку	1 шт.	Регулировка закладки		01.06.2025 г.
18	Путь № 4, за СП 5, 2 звено, заменить ОДР по рис.53.1	1 шт.	Замена ОДР	Рельс 12,5 м	01.11.2025 г.
19	Путь № 4, перед СП 5, 3 звено, левая нить, заменить ОДР по рис.53.1	1 шт.	Замена ОДР	Рельс 12,5 м	01.11.2025 г.
20	СП 4 заменить левую закладку	1 шт.	Замена закладки	Закладка	01.10.2025 г.
21	СП 4 в переводной кривой заменить подкладки Д-65 на КД-65	46 шт.	Замена подкладок	Подкладки КД-65	01.10.2025 г.
22	СП 4 обточить сердечник крестовины	1 шт.	Обточка сердечника крестовины		01.08.2025 г.
23	СП 4 осадить костыли	102 шт.	Осаживание костылей		01.07.2025 г.
24	Съезд 4-4а отрегулировать зазор заменой рельса (левая нить)	1 шт.	Замена рельса	Рельс 6,25 м	01.10.2025 г.
25	СП 4а обточить сердечник крестовины	1 шт.	Обточка сердечника крестовины		01.08.2025 г.
26	СП 4а заменить 2 негодных бруса	2 шт.	Замена брусьев	2 бруса L=3,75 м	01.11.2025 г.
27	СП 4а в переводной кривой заменить подкладки Д-65 на КД-65	46 шт.	Замена подкладок	Подкладки КД-65	01.10.2025 г.
28	СП 3 устранить провисания левого и правого остряков	2 шт.	Подбивка брусьев		01.07.2025 г.
29	СП 3 обточить оба остряка	2 шт.	Обточка остряков		01.08.2025 г.
30	СП 2 обточить и наплавить крестовину	1 шт.	Обточка и наплавка крестовины		01.08.2025 г.
31	СП 2 устранить провисание левого остряка подбивкой рамного блока	1 шт.	Подбивка брусьев		01.07.2025 г.
32	Переезд перед СП 2 очистить подходы к переезду	1 переезд	Подрезка балласта		01.07.2025 г.
33	СП 1к заменить обе закладки	2 шт.	Замена закладок	Закладки 2 шт.	01.10.2025 г.
34	СП 1к установить знак стрелочного указателя	1 шт.	Установка знака	Знак	01.09.2025 г.
35	Обновить знак «Граница подъездного пути»	1 шт.	Покраска знака		01.07.2025 г.
36	За СП 1к отрегулировать ширину колеи	24 к.бр.	Регулировка ширины колеи		01.06.2025 г.
37	СП 1а обновить покраску металлических частей стрелочного перевода	1 шт.	Покраска металлических частей стрелочного перевода		01.08.2025 г.
38	СП 1а наплавить крестовину	1 шт.	Наплавка крестовины		01.08.2025 г.

Представитель ООО «Логистический Парк «Янино»:

Инженер по надзору за ж.д. и подкрановыми путями

ООО «УК Глобал Порте» /А.В. Петраш/

«06» мая 2025 г.

Представитель подрядной организации: Заместитель генерального директора по текущему содержанию ж.д.пути ООО «Геотранссервис» /М.В.Широканов/

«06» мая 2025 г.

Производственно-технич контрольконтроль заказчика, будут проверять на качквто материал