

ДОГОВОР № _____
на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение
пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного
электрического питания серверных помещений

г. Москва

«__» _____ 2026 г.

_____, в лице _____, действующего на основании _____ и именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и **автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (АНО «Цифровой аудит»)**, в лице _____, действующего на основании _____, и именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы по разработке рабочей документации¹ и пуско-наладочные работы для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений Заказчика в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений, приведенным в приложении № 1 к Договору (далее – работы, Техническое задание) на объекте по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3 (далее – объект).

1.2. Сроки выполнения работ установлены в Техническом задании.

1.3. Подрядчик заверяет, что:

- является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

- имеет собственные кадровые ресурсы соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее 1 (Одного) проектировщика, прошедшего аттестацию физических лиц на право проектирования зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;

- не менее 2 (Двух) инженеров с действующим удостоверением по электробезопасности (группа допуска не ниже IV до 1000 В);

- не менее 2 (Двух) сотрудников (электромонтажного персонала), имеющих:

- удостоверение по электробезопасности (группа не ниже III для рабочих, IV для ответственного за электрохозяйство на участке работ);

- допуск к работам в действующих электроустановках (при необходимости проведения работ под напряжением или вблизи частей, находящихся под напряжением).

1.4. Если в результате выполнения работ по Договору Подрядчиком были созданы результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на такие результаты принадлежат Заказчику, при этом Подрядчик обязуется обеспечить оформление надлежащего перехода исключительных прав к Заказчику. Подрядчик также передает Заказчику документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на передаваемые результаты интеллектуальной деятельности, согласие на их использование без указания имени автора. Стоимость передачи исключительных прав включена в стоимость работ и дополнительной оплате не подлежит. Подрядчик не вправе использовать результат интеллектуальной деятельности, созданный по Договору с Заказчиком, в ходе осуществления как своей хозяйственной деятельности.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____, в том числе:

¹ Является результатом интеллектуальной деятельности по Договору.

2.1.1. Стоимость выполнения работ, включая скрытые работы, составляет _____, включая НДС 22% в размере _____.

2.1.2. Стоимость материалов и оборудования, необходимых при выполнении работ, составляет _____, включая НДС 22% в размере _____.

2.2. Изменение применяемой Подрядчиком системы налогообложения, утрата права на освобождение от уплаты НДС или изменение ставки НДС в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, признание операции, подлежащей или не подлежащей налогообложению НДС, а также применение, прекращение применения, изменение специального налогового режима, не является основанием для увеличения цены Договора, определенной в пункте 2.1 Договора, и не требует внесения дополнительных изменений в Договор.

2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы, а также стоимость оборудования и материалов, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) по форме приложения № 2 к Договору (с приложением счета-фактуры по форме, утвержденной приложением № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость») и универсального передаточного документа (далее – УПД) на оборудование и материалы, приведенные в приложении № 2 к Техническому заданию.

2.4. Все издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ (включая скрытые работы), а также с приобретением материалов и оборудования, включены в цену Договора.

2.5. Расчеты, согласно пункту 2.3 Договора, производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате, согласно пункту 2.3 Договора, считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием.

3.2. Все работы по Техническому заданию должны быть согласованы с Управляющей компанией АО «УК Стандарт» здания бизнес-центра «Вивальди» (далее – УК БЦ) в рамках подготовленного Подрядчиком и согласованного УК БЦ проекта Рабочей документации на электроосвещение и силовое электрооборудование.

3.3. В целях выполнения работ Подрядчик самостоятельно приобретает и использует материалы и оборудование в соответствии с перечнем материалов и оборудования, необходимых при выполнении работ, приведенным в приложении № 2 к Техническому заданию (далее – Перечень материалов и оборудования). Подрядчик обязан обеспечить приобретение оборудования в сроки, достаточные для соблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору.

Приобретаемые материалы и оборудование являются новыми, не были в употреблении, не имеют недостатков, не обременены правами третьих лиц.

Качество материалов и оборудования должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида материала и (или) оборудования.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

При выполнении эксплуатационных измерений и испытаний электроустановки до 1000В, распределительных устройств, агрегатов, аппаратов, кабельных линий (Приложение № 3 к Техническому заданию) к выполнению работ допускаются специалисты электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III (до 1000 В), прошедшие инструктаж, обучение и имеющие право проведения измерений и испытаний. Работы выполняются с оформлением наряда-допуска (при необходимости) и применением средств индивидуальной

защиты (диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения). Измерения выполняются приборами, внесёнными в Государственный реестр средств измерений РФ, имеющими действующие свидетельства о поверке. Класс точности приборов — не ниже требуемого нормативной документацией.

Критерии оценки результатов:

- Сопротивление изоляции: $\geq 0,5$ МОм (цепи до 1000 В);
- Сопротивление петли «фаза-нуль»: должно обеспечивать время отключения аппарата защиты в соответствии с ПУЭ, табл. 1.7.1;
- УЗО: срабатывание при дифференциальном токе $0,5\text{--}1,0 \times I_{\Delta n}$, время срабатывания ≤ 300 мс (для типа АС);
- Переходное сопротивление заземляющих соединений: $\leq 0,05$ Ом.

3.4. В случае неготовности объекта к проведению работ, сроки выполнения работ по Договору переносятся на соответствующее число дней задержки.

3.5. Готовность объекта проведения работ удостоверяется актом (ами) готовности объекта, в свободной форме, подписанными обеими Сторонами.

3.6. Акт (ы) готовности объекта подготавливаются Подрядчиком при непосредственном посещении объекта.

Подрядчик предоставляет Акт, УПД не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты завершения выполнения работ, предусмотренной Техническим заданием. Одновременно с Актом Подрядчик предоставляет документацию:

- Акт скрытых работ (на прокладку кабелей, установку оборудования).
- Протоколы испытаний кабельных линий.
- Исполнительную схему прокладки кабельных линий.
- Паспорта и инструкции по эксплуатации на установленное оборудование.
- Руководства по эксплуатации на ИБП, PDU.
- Акт, УПД.
- Акт об окончании пусконаладочных работ.
- Акт об окончании монтажных работ.
- Акт сдачи-приемки в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений.
- Протоколы измерений сопротивления изоляции кабелей, фазировки, заземления, требования отражены в Приложении № 3 к ТЗ.
- Ведомость смонтированного оборудования.
- Гарантийные талоны на оборудование.

3.7. Приемка выполненных работ (подписание Акта, УПД) осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 3.5. Договора.

3.8. В случае если Заказчик имеет претензии по объему, сроку и качеству выполненных Подрядчиком работ и (или) используемых материалов, Заказчик в письменном виде предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта, УПД не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Акта, УПД от Подрядчика.

3.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, УПД не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Подрядчиком Стороны совместно составляют двухсторонний акт с перечнем выявленных несоответствий и сроков их безвозмездного устранения Подрядчиком. При этом срок устранения несоответствий, указанных в мотивированном отказе, не может превышать 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами двухстороннего акта, если только меньший срок не установлен сторонами в акте.

3.10. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

3.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения:

3.11.1. результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

3.11.2. материалов, оборудования, приобретенных Подрядчиком в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, до приемки результата выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик.

3.11.3. оборудования, указанного в Перечне оборудования Заказчика, приведенного в приложении № 1 к Техническому заданию, с момента получения такого оборудования по акту приема-передачи оборудования, в свободной форме, удостоверенного обеими Сторонами, и до приемки результата выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1 перед началом работ обеспечить получение всех необходимых согласований и разрешений в УК БЦ.

4.1.2 произвести работы в соответствии с Техническим заданием.

4.1.3 по ходу работ письменно согласовывать с Заказчиком любые изменения в перечнях и сроках выполнения работ или используемого оборудования, возникающие по объективным причинам, с составлением дополнений к ним, являющихся, после утверждения Сторонами, неотъемлемыми частями Договора.

4.1.4 передать Заказчику результат работ с составлением УПД, Акта, с приложением всей документации, предусмотренной Договором и приложениями к нему, а также всех документов, предусмотренных для оборудования и материалов из Перечня материалов и оборудования.

4.1.5 передать Заказчику рабочую и исполнительную документацию в электронном и бумажном виде (в 3-х экземплярах).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1 обеспечить возможность проведения Подрядчиком работ и подключения к сети электропитания.

4.2.2 организовать беспрепятственный доступ представителей Подрядчика к месту проведения работ.

4.2.3 произвести приемку и оплату работ в порядке предусмотренным Договором.

4.2.4 обеспечить для проведения работ условия, соответствующие технике безопасности.

4.3. Любые документы, оформляемые Сторонами в процессе исполнения обязательств по Договору, в т. ч. первичные учетные бухгалтерские и налоговые документы, могут быть переданы посредством систем электронного документооборота и подписаны усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц, которые приравниваются к оригиналам.

5. ГАРАНТИЯ.

5.1. Срок гарантии на выполненные работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами Акта, УПД.

5.2. Подрядчик гарантирует устранение любых ошибок и неточностей в обнаруженных в выпущенных по результатам выполнения работ документах в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких ошибок и неточностей.

5.3. Подрядчик осуществляет консультационное сопровождение всех выполненных работ в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами Акта, УПД, включая пояснения по разработанным в рамках Договора и приложениям к нему документам.

5.4. Гарантийный срок на оборудование и материалы, используемые в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта, УПД. Гарантия качества на оборудование и материалы распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на оборудование и материалы, и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на оборудование и материалы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по срокам Договора Заказчик и Подрядчик несут взаимную материальную ответственность в виде штрафа из расчета 0,1% от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости неисполненного обязательства.

6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются путём проведения переговоров, предъявления друг другу претензий.

6.3. Претензия и ответ на нее направляется соответствующей стороне регистрируемым почтовым отправлением или вручается лично.

6.4. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. Датой получения претензии при направлении почтовым отправлением считается дата, указанная в квитанции (уведомлении о вручении), предоставленной оператором почтовой связи, в том числе в электронном виде. В случае неполучения претензии (в результате уклонения от получения претензии, отсутствия организации по адресу, указанному в Договоре, иных случаях) претензия считается полученной по истечении шести календарных дней со дня направления регистрируемого почтового отправления.

6.5. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров/в досудебном (претензионном) порядке спор подлежит разрешению Арбитражным судом города Москвы.

6.6. У любой из Сторон, которая является кредитором по денежному обязательству другой Стороны (должника), возникшему в связи с действием Договора, не возникает права на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами по ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.7. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, если она докажет, что неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

Если обстоятельства непреодолимой силы носят временный характер, Сторона освобождается от ответственности на период времени, который является разумным, принимая во внимание влияние обстоятельств непреодолимой силы на исполнение договора, но не менее периода действия указанных обстоятельств.

7.2. Под обстоятельствам непреодолимой силы понимаются обстоятельства, находящиеся вне контроля Стороны, которые нельзя было предотвратить либо избежать, либо предусмотреть, либо принять в расчет при заключении договора, в том числе: пожар, в любом случае, за исключением умышленного поджога; объявленная или фактическая война; гражданские волнения; забастовки всех видов; блокада; эмбарго; мораторий; национальные или территориальные природные бедствия; мор или эпидемии, массовые заболевания, а также проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) и ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения массовых заболеваний (эпидемий); законные или незаконные действия государственных органов власти и/или органов местного самоуправления, являющиеся обязательными для Сторон и препятствующие исполнению последними своих обязательств.

7.3. Если одно из вышеуказанных обстоятельств повлияет на исполнение Договора в течение времени его действия, срок исполнения обязательств продлевается на период времени, который является разумным, принимая во внимание влияние обстоятельств на исполнение договора, но не менее периода действия указанных обстоятельств.

7.4. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным, должна уведомить в письменном виде другую Сторону в течение 5-ти (Пяти) календарных дней о начале, продолжительности и времени прекращения указанных выше обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является документ, выданный уполномоченным органом и/или иной документ, подтверждающий наличие указанных обстоятельств.

7.5. Если одна из Сторон не вышлет сообщения или сделает это с опозданием против указанного в п. 7.4. Договора срока, она теряет право использовать любое из перечисленных в п. 7.2. Договора обстоятельств в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ.

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и будет действовать до окончания гарантийного срока, согласно п. 5.1. Договора.

8.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

8.3. В части исполнения обязательств Договор признается Сторонами действующим до полного их исполнения

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5. Стороны обязуются обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.6. Договор, дополнительные соглашения к нему, иные документы, оформляемые в рамках Договора, могут заключаться также в электронном виде и подписываться Сторонами в том числе посредством усиленной квалифицированной электронной подписи.

8.7. Обмен экземплярами вышеперечисленных документов может осуществляться с использованием систем электронного документооборота

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Приложение № 1 «Техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений».

9.2. Приложение № 2 «Форма Акта сдачи–приемки выполненных работ».

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны гарантируют, что:

- зарегистрированы в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;
- располагают персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимают все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагают лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;
- являются членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
- ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивают налоги, сборы и страховые взносы;
- отражают в налоговой отчетности по НДС все предъявленные суммы НДС;
- лица, подписывающие от их имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

11.2. Если одна из Сторон нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 11.1 Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований ко второй Стороне об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов; и (или)
- предъявление третьими лицами, купившими у второй Стороны товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом Договора, требований ко второй Стороне о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать

расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то виновная Сторона обязуется возместить невиновной Стороне убытки, который последняя понесла вследствие таких нарушений. Возмещение производится только на основании вступивших в силу решений налоговых органов и только в размере, указанном в этих решениях.

11.3. Виновная сторона в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает невиновной Стороне все убытки последней, возникшие в случаях, указанных в пункте 11.2 Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность виновной Стороны возместить имущественные потери. Возмещение производится только на основании вступивших в силу решений налоговых органов и только в размере, указанном в этих решениях.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

АНО «Цифровой аудит»

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, помещение 1

Юридический адрес: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, помещение 1

ОГРН: 1247700704877

ИНН: 9704252434

КПП: 770501001

Р/с: 40703810900000004449

в АО «Газпромбанк»

К/с: 30101810200000000823

БИК: 044525823

Ответственное лицо:

Телефон:

Электронная почта:

АНО «Цифровой аудит»

к Договору на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение
пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного
электрического питания серверных помещений
от «__» ____ 2026 г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение
пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного
электрического питания серверных помещений**

1. Термины и определения

Заказчик – АНО «Цифровой аудит».

Подрядчик – _____

Источник бесперебойного питания» (далее – ИБП) или UPS (Uninterruptible Power Supply) – устройство, обеспечивающее резервное электропитание подключенной к нему техники при отключении или отклонениях напряжения в основной сети электроснабжения.

ГРЩ (Главный Распределительный Щит) – центральное электрощитовое устройство здания, принимающее электроэнергию (обычно 380/220 В) от трансформаторной подстанции и распределяющее ее по потребителям (этажным щитам, ВРУ, отдельным линиям).

PDU (Power Distribution Unit) – распределитель питания для стоек (коммутационных шкафов). Устанавливается вертикально (0U) или горизонтально, имеет розетки для подключения серверов и сетевого оборудования. В данном случае требуются дополнительные PDU для резервного питания.

ТЗ – настоящее Техническое задание.

УПД – универсальный передаточный документ.

Договор – Договор на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений от «__» ____ 2026 г. № ____

УК БЦ - Управляющая компания АО «УК Стандарт» здания бизнес-центра «Вивальди Плаза» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3

2. Требования к составу, объему и результатам работ, используемым материалам и оборудованию.

Подрядчик, выполняя работы в рамках ТЗ, самостоятельно приобретает и использует материалы и оборудование, по перечню Приложения № 2 к ТЗ. Все возникающие потребности в дополнительных материалах оплачиваются за счет Подрядчика. Подрядчик, выполняя работы в рамках ТЗ, также использует оборудование, предоставляемое Заказчиком, согласно приложению № 1 к ТЗ.

Подрядчик должен выполнить работы в следующей последовательности:

№	Этап	Содержание работ
1.	Обследование и подготовка	Выезд на объект для уточнения трасс прокладки кабелей электропитания, мест установки ИБП, PDU. Согласование с Заказчиком окончательных схем размещения
2.	Разработка рабочей документации	Разработка рабочей документации на электроосвещение и силовое электрооборудование. Согласование рабочей документации (проекта) с УК БЦ по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11, предоставление рабочей документации в УК БЦ в электронном и бумажном виде (в 3-х экземплярах).
3.	Подготовка к монтажу.	Доставка на объект кабельно-проводниковой продукции, гофрорукавов, крепежа и расходных материалов. Предоставление Заказчику сертификатов и паспортов на оборудование.
4.	Монтаж кабельных линий электропитания	Прокладка кабелей от ГРЩ 1-го этажа до серверных помещений 9 и 11 этажей. Укладка в гофрорукав, крепление к строительным конструкциям, разделка и

		подключение в ГРЩ и вводных щитах серверных. Маркировка кабелей с обоих концов.
5.	Монтаж систем учета, защиты, ИБП, PDU	Установка систем учета, защиты, ИБП в подготовленные места (в серверных или смежных помещениях). Монтаж аккумуляторных батарей. Подключение входных и выходных линий. Установка дополнительных PDU (после закупки) в стойках с подключением к выходам ИБП. Проверка фазировки, заземления.
6.	Пусконаладочные работы (ПНР)	Проверка целостности и изоляции кабелей. Включение ИБП, настройка параметров, тестирование работы в режимах «сеть», «батарея», «байпас». Проверка питания на PDU под нагрузкой (поэтапное включение оборудования).
7.	Комплексное тестирование	Работа новых систем электропитания через ИБП. Моделирование аварийных ситуаций (отключение ввода, питания) для проверки автоматического переключения и работоспособности резерва питания.
8.	Сдача-приемка работ	Предоставление исполнительной документации, согласованной предварительно с УК БЦ, актов скрытых работ, протоколов испытаний. Проведение совместного осмотра, демонстрация работы систем. Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), УПД, акта об окончании и приемке пусконаладочных работ, акта об окончании монтажных работ, акт сдачи-приемки в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений, ведомость смонтированного оборудования. Вся документация предоставляется в электронном и бумажном виде в 3-х экземплярах.

Состав и объем работ приведены в приложение № 4 к Техническому заданию.

2.1. Требования к работам в части электроснабжения и прокладка кабельных линий:

Выполнить прокладку новых питающих кабелей от ГРЩ, расположенного на 1-м этаже, до серверных помещений, с последующим вводом в ИБП и далее в PDU в соответствии с таблицей:

№	Назначение	Помещение	Марка и сечение кабеля	Максимальная расчетная мощность
1.	Серверная (9 этаж)	пом. № 9-53	ВВГнг(А)-LS 5×10 мм ²	40 кВт
2.	Серверная (11 этаж)	пом. № 11-13	ВВГнг(А)-LS 5×10 мм ²	20 кВт

2.1.1. Требования к прокладке:

Прокладка кабеля осуществляется в гофрированной трубе (гофрорукав) диаметром, соответствующим сечению кабеля.

Кабель должен быть проложен по существующим кабельным трассам/каналам с соблюдением норм пожарной безопасности (негорючие материалы, крепление не реже 0,5 м).

Обеспечить запас кабеля в местах подключения (не менее 2 м) и в распределительных щитах.

Объем кабельной продукции (ориентировочно):

Кабель ВВГнг(А)-LS 5×10 мм² – 100 м.

Кабель ВВГнг(А)-LS 5×16 мм² – 50 м.

Гофрорукав – 200 м (уточнить по факту после обмера).

2.2. Требования к оборудованию ИБП и PDU

2.2.1. Для каждой серверной (9 и 11 этажи) произвести установку ИБП (оборудование предоставляется заказчиком (п. 2 Приложения № 1 к ТЗ) в стойку для организации второго (гарантированного) ввода.

2.2.2. Дополнительные PDU (оборудование предоставляется Подрядчиком) (распределители питания) в стойках:

2.2.2.1. Смонтировать и подключить через ИБП PDU (п. 2 приложения № 1 к ТЗ) в серверной на 11-м этаже (пом. 11-13).

2.2.2.2. В серверной на 9-м этаже (пом. 9-53), в имеющиеся два серверных шкафа подключить по одному PDU (код 092419 приложения № 2 к ТЗ), подключаемые к выходу через ИБП.

PDU должны обеспечивать питание всего активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) и вторых (резервных) блоков питания серверов.

Тип PDU: вертикальные (0U) с розетками типа C13/C19, с возможностью мониторинга нагрузки.

2.3. Требования к монтажу и материалам

2.3.1. Все электротехнические работы выполняются в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 издание), СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», правилами устройства электроустановок и требованиями пожарной безопасности.

2.3.2. Кабельная продукция – не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением (нг(А)-LS).

2.3.3. Гофрорукав – самозатухающий, с зондом для протяжки.

2.3.4. При монтаже ИБП и PDU обеспечить маркировку кабелей, фазировку, заземление.

2.4. Требования к пусконаладочным работам (ПНР)

2.4.1. Провести проверку смонтированных кабельных линий (изоляция, целостность жил, фазировка).

2.4.2. Выполнить пусконаладку ИБП:

Проверка режимов работы (сеть, батарея, байпас).

Настройка параметров, синхронизация с существующей системой электроснабжения.

Проведение тестовых переключений.

2.4.3. Выполнить пусконаладку PDU (проверка питания, маркировка).

2.5. Документация:

Рабочая документация на электроосвещение и силовое электрооборудование:

-Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (пояснительная записка, схемы, планы силовой сети).

-Ведомость ссылочных документов (ГОСТ, ПУЭ, СП).

-Прилагаемые документы (спецификации оборудования, изделий и материалов, Инструкции, требования к сборке щитового оборудования).

Исполнительная документация:

- Акт скрытых работ (на прокладку кабелей, установку оборудования).

- Протокол испытаний кабельных линий.

- Исполнительная схема электропроводки.

- Паспорта и инструкции по эксплуатации на установленное оборудование.

- Акт, УПД.

- Гарантийные талоны на оборудование.

2.6. Требования к результатам работ:

Результатом выполнения работ является согласованная с УК БЦ рабочая документация, функционирующая система гарантированного электропитания, отвечающая следующим требованиям:

2.6.1. Электроснабжение.

В серверных помещениях Заказчика на 9-м и 11-м этажах организовано не менее 2 (Двух) независимых вводов электропитания: основной (существующий) и резервный (новый) через ИБП.

Все сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны) и вторые блоки питания серверов запитаны от установленных PDU, подключенных к ИБП.

При пропадании основного ввода нагрузка, подключенная к ИБП, продолжает работу без видимых сбоев (переключение в батарейный режим).

Кабельные линии выполнены в соответствии с проектом, имеют маркировку, уложены в гофрорукав, закреплены с шагом, исключая провисание. Жилы кабелей обжаты наконечниками, контактные соединения затянуты с нормируемым усилием.

2.7. Документальные результаты

Заказчику передается:

Документация согласно п. 2.5.

Акты скрытых работ (на прокладку в гофрорукаве, установку внутренних блоков, проходы через перекрытия).

Руководства по эксплуатации на ИБП, PDU.

Акт об окончании пусконаладочных работ.

Акт об окончании монтажных работ.

Ведомость смонтированного оборудования.

Акт сдачи-приемки в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений.

Протоколы измерений (Перечень требований к выполнению эксплуатационных измерений и испытаний) сопротивления изоляции кабелей, фазировки, заземления, требования отражены в приложении № 3 к ТЗ.

2.8. Требования к эксплуатационной готовности

По итогам выполнения работ весь персонал Заказчика, ответственный за эксплуатацию, ознакомлен с правилами переключения ИБП и действиями в аварийных ситуациях.

На новом оборудовании проведены контрольные циклы работы (не менее 24 часов под нагрузкой) без отказов.

2.9. Иные требования к выполнению работ:

Доставка оборудования и материалов до места производства работ осуществляется Подрядчиком.

Подрядчик должен обеспечить соблюдение своими работниками мер по охране труда, требований пожарной безопасности, обеспечить меры по безопасному производству работ.

Работы должны выполняться с минимальным нарушением функционирования существующего оборудования серверных (по согласованному графику).

При обнаружении обстоятельств, мешающих нормальному ходу выполнения работ, Подрядчик останавливает работы, с предварительным уведомлением представителя Заказчика, до получения решения представителя Заказчика.

Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности и допуску на объект.

Привлечение третьих лиц (субподрядчиков) не допускается.

3. Срок выполнения работ

Общий срок выполнения работ (с учетом срока разработки и согласования рабочей документации с УК БЦ): в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Срок разработки и согласования рабочей документации с УК БЦ: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

4. Место выполнения работ

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, этажи 9, 11.

5. Перечень документов, на основании которых выполняются работы

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и приказ Минтруда России от 29.04.2022 № 279н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н».
- СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройств электроустановок»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- ГОСТ Р 50839-2000 «Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 № 416-ст)».
- ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 № 941-ст)».
- ГОСТ ИЕС 60320-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 № 658-ст)».

Приложения:

- Приложение № 1. Перечень оборудования Заказчика.
- Приложение № 2. Перечень материалов и оборудования, необходимых при выполнении работ.
- Приложение № 3. Перечень требований к выполнению эксплуатационных измерений и испытаний электроустановки до 1000В, распределительных устройств, агрегатов, аппаратов, кабельных линий.
- Приложение № 4. Состав и объем работ.

От Заказчика:

От Подрядчика:

АНО «Цифровой аудит»

М.П.

М.П.

Приложение № 1

к Техническому заданию на выполнение работ по разработке рабочей документации и
выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного
электрического питания серверных помещений
к Договору от «__» ____ 2026 г. № ____

Перечень оборудования Заказчика

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Блок распределения питания измерительный вертикальный 16/400 (3 фазы), 36 C13 + 6 C19, IEC 309 16 A 3P+N+PE, шнур 3 метра	1
2.	ИБП HIDEN EXPERT HE33030 с двойным преобразованием 30 кВА/27 кВт, фаза 3:3, встроенные АКБ в корпусе 40x12Ач, клеммный терминал, SNMP слот	2

От Заказчика:

От Подрядчика:

АНО «Цифровой аудит»

М.П.

М.П.

Приложение № 2

к Техническому заданию на выполнение работ по разработке рабочей документации и
выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного
электрического питания серверных помещений
к Договору от «__» ____ 2026 г. № ____

Перечень материалов и оборудования, необходимых при выполнении работ

№	Код	Наименование	Кол-во	Цена единицы оборудования, материалов, руб., в том числе НДС 22%	Стоимость оборудования, материалов, руб., в том числе НДС 22 %
1	1610401	Выключатель автоматический 3п 100А 36кА NXMS-160F с электрон. расцеп. (R) CHINT 264746	1		
2	1743193	Выключатель автоматический 3п 63А 36кА NM8N-125С ТМ с рег. термомагнит. расцеп. (R) CHINT 271537	1		
3	1662402	Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402	12		
4	1113491	Корпус учетный навесной ЩРУН- 3/9 520х310х150 3ф 9мод. IP54 метал. DEKraft 30411DEK	1		
5	1946847	Выключатель автоматический модульный 3п С 80А 20кА NB8- 125R CHINT 559811	1		
6	1982361	Выключатель автоматический модульный 3п С 50А 25кА NB8- 125R (R) CHINT 559809	1		
7	388041	Счетчик Меркурий 236 ART-02 PQRS 3ф 5-100А класс точн. 1.0/2.0 многотариф. оптопорт RS- 485 на DIN-рейку ЖКИ Моск. вр. Инкотекс M0000044711	2		
8	1668276	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54	1		
9	1609467	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047	1		
10	1608646	Выключатель автоматический модульный 4п С 63А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179752	1		
11	1608645	Выключатель автоматический модульный 4п С 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750	3		
12	1608597	Выключатель автоматический модульный 3п С 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703	3		
13	1608594	Выключатель автоматический модульный 3п С 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700	3		
14	1608511	Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616	2		
15	1608522	Выключатель автоматический модульный 1п С 6А 6кА NB1-63 (R)	1		

		CHINT 179625			
16	1608515	Выключатель автоматический модульный 1п С 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617	1		
17	63166	Лампа светосигнальная AD22DSd22мм 230В AC бел. KARAT IEKBLS10-ADDS- 230-K01	3		
18	1668276	Корпус ЩРн-72 (2х36) TITAN 5 585х570х140 IP54 одна дверь метал. бел. IEK TI5-50-N-2X036-54	1		
19	1609467	Выключатель нагрузки 4п 63А NH4 (R) CHINT 398047	1		
20	1608643	Выключатель автоматический модульный 4п С 40А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179749	1		
21	1608645	Выключатель автоматический модульный 4п С 50А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179750	2		
22	1608641	Выключатель автоматический модульный 4п С 32А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179747	1		
23	1608597	Выключатель автоматический модульный 3п С 25А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179703	2		
24	1608594	Выключатель автоматический модульный 3п С 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179700	3		
25	1608511	Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179616	2		
26	1608522	Выключатель автоматический модульный 1п С 6А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179625	1		
27	1608515	Выключатель автоматический модульный 1п С 2А 6кА NB1-63 (R) CHINT 179617	1		
28	63166	Лампа светосигнальная AD22DS d22мм 230В AC бел. KARAT IEK BLS10-ADDS-230-K01	3		
29	1662402	Вывод внешний для передн. присоед. NXM-160 3п/4п CHINT 900402	2		
30	1956091	Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ (м) TXM00416256	10		
31	1956090	Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ (м) TXM00416255	120		
32	1956089	Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х16 ОК (N PE) 1кВ (м) TXM00416254	10		
33	1956088	Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х10 ОК (N PE) 1кВ (м) TXM00416253	200		
34	1871914	Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ(м) TXM00409125	50		
35	1871913	Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) TXM00409123	240		
36	1871904	Кабель TOKOV ELECTRIC ППГнг(А)-HF 3х1.5 ОК (N PE)	20		

		0.66кВ (м) ТХМ00409113			
37	1699175	Наконечник ТМЛ-Р 35-8 КВТ 87482	100		
38	1701326	Наконечник ТМЛ-Р 16-8 КВТ 87479	100		
39	1701337	Наконечник штифтовой НШМЛ 25-12 КВТ 87463	100		
40	1701335	Наконечник штифтовой НШМЛ 10-12 КВТ 87461	100		
41	2463	Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.100м) ДКС 91920	200		
42	7775	Держатель для труб (клипса) d20мм с защелкой ДКС 51020	400		
43	2464	Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d25мм с протяжкой сер. (уп.50м) ДКС 91925	50		
44	22717	Держатель для труб (клипса) d25мм с защелкой ДКС 51025	100		
45	2091	Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d32мм с протяжкой сер. (уп.25м) ДКС 91932	75		
46	22718	Держатель для труб (клипса) d32мм с защелкой ДКС 51032	120		
47	092419	SNR-PDU-A-36A06B-32L3 Блок розеток с функцией измерения серии SNR тип А выход 36*С13 и 6*С19 вход 32А IEC60309	3		
48		Монтажный комплект (расходники)	1		
ИТОГО, включая НДС 22%					

От Заказчика:

От Подрядчика:

АНО «Цифровой аудит»

М.П.

М.П.

Приложение № 3

к Техническому заданию на выполнение работ по разработке рабочей документации и
выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного
электрического питания серверных помещений
к Договору от «__» ____ 2026 г. № ____

Перечень требований к выполнению эксплуатационных измерений
и испытаний электроустановки до 1000В, распределительных устройств,
агрегатов, аппаратов, кабельных линий

1. Провести визуальный осмотр электроустановки объекта в том числе электропроводок, кабельных линий, электрооборудования, заземляющих устройств, системы уравнивания потенциалов, присоединений жил электропроводок к электрооборудованию, соединений в распределительных коробках, щитах.
2. Проверить тип, марку, обозначение и маркировку шин, проводников, проводов и кабелей электроустановки на соответствие требованиям нормативной документации.
3. Проверить класс и характеристики изоляции электрооборудования на соответствие требованиям ПУЭ.
4. Измерить сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин до 1000 В.
5. Проверить эффективность тепловых и электромагнитных расцепителей аппаратов защиты до 1000 В.
6. Проверить работу автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (УЗО).
7. Проверить согласование параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывность защитных проводников.
8. Выполнить проверку системы уравнивания потенциалов.
9. Проверить наличие цепи между элементами заземленной установки и заземленными установками.
10. Сформировать и предоставить технический отчет в 2-х экземплярах и в электронной форме, содержащий результаты измерений и испытаний, копию свидетельства о регистрации электролаборатории и перечень приборов с копиями свидетельств о поверке.

От Заказчика:

От Подрядчика:

АНО «Цифровой аудит»

М.П.

М.П.

Приложение № 4

к Техническому заданию на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений

к Договору от «__» ____ 2026 г. № ____

Состав и объем работ

№	Наименование работ (оборудования)	Артикул, марка, модель	Единица измерения	Объем	цена единицы работы, руб., в том числе НДС 22%	Общая стоимость работ, руб., в том числе НДС 22%
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Проектирование					
1	Разработка рабочей документации		усл. ед.	1		
			Итого по разделу:			
	Раздел 2. Проектные, монтажные и пусконаладочные работы					
2	Монтаж оборудования в ГРЩ		усл. ед.	1		
3	Монтаж оборудования и щитов на 9 и 11 эт.		усл. ед.	1		
4	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в короб, в лотки, над фальшпотолком		м	310		
5	Укладка кабеля силового сечением 16-25 кв. мм в трубы		м	230		
6	Укладка и крепление кабеля силового сечением 6-10 кв. мм в гофрорукаве		м	146		
	Раздел 3. Пуско-наладочные работы					
7	Подключение ИБП		усл. ед.	2		
8	Подключение ПДУ	092419	усл. ед.	2		
9	Электrolаборатория (ЭТЛ)	ЭТЛ	усл. ед.	1		
Итого по разделу:						
Всего, стоимость						
НДС (22%)						

От Заказчика:

АНО «Цифровой аудит»

От Подрядчика:

—

М.П.

М.П.

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение
пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного
электрического питания серверных помещений
от «__» ____ 2026 г. № ____

Начало формы

Акт

сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва

«__» ____ г.

Автономная некоммерческая организация «Цифровой аудит» (АНО «Цифровой аудит»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, с одной стороны и _____ (_____), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с участием _____ (специалиста / эксперта, указать, если он участвует в приемке и подписывает акт) _____ (Ф.И.О. специалиста / эксперта) составили настоящий акт по Договору на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение пуско-наладочных работ для ввода в эксплуатацию дополнительного электрического питания серверных помещений от «__» ____ 2026 г. № ____ (далее соответственно – Акт, Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы (вид деятельности) _____, а именно:

№ п/п	Выполненная работа	Стоимость (руб., включая НДС ____%)
Итого:		

Итого стоимость выполненных работ составляет _____ (_____) рублей и включает в себя НДС (____%) в сумме _____ (_____) рублей. Оплата выполненных работ производится в соответствии с условиями Договора.

2. Работы выполнены в срок _____

(Пункт 3 необходимо включить, если стороны согласовали предоставление Подрядчиком определенного результата, например документа, вещи, отчета и т.п. В противном случае этот пункт следует удалить, а последующую нумерацию пунктов изменить.)

3. Подрядчик передал, а Заказчик принял _____ (указать результат выполненных работ) _____.

3.1. Перечень созданной интеллектуальной собственности²:

4. (выбрать нужное)

- **Выполненные работы приняты Заказчиком без замечаний.**

5. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

² Указывается и заполняется в случаях, указанных в п. 1.4 Договора.

6. Реквизиты и подписи сторон:

От Заказчика:

АНО «Цифровой аудит»

М.П.

М.П.

Конец формы
Подписи сторон:

От Заказчика:

АНО «Цифровой аудит»

М.П.

От Подрядчика:

М.П.